Noardling
Futureproof Water Technology

Noardling B.V.
Pieter Zeemanstraat 6
8606 JR Sneek
The Netherlands

WPI-rapport

VOORBEELD — fictieve data

WPI-20261105-DAM-C2

Datum: 05-11-2026, 09:40–10:50 uur
Werkplek: RWZI Voorbeeldstad, Waterschap Voorbeeld-Noord
Project: P26-168 (fictief); damwand, verwijderen damwand
Inspecteur: Coördinator 2 (fictief), Montage Coördinator
Acties: 8 open van 9

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

VOORBEELD — fictieve data. Demo van de nieuwe WPI-methode: alle gegevens in dit rapport zijn verzonnen.

1. Kop

Datum en tijd	05-11-2026, 09:40–10:50 uur	**WPI-nummer**	WPI-20261105-DAM-C2
Inspecteur	Coördinator 2 (fictief), Montage Coördinator	**Soort**	WPI coördinator
Opdrachtgever	Waterschap Voorbeeld-Noord	**Locatie**	RWZI Voorbeeldstad
Project	P26-168 (fictief)	**Monteurs**	2 eigen monteurs (fictief)
Ingang	ingepland		
Getoetst tijdens bezoek	Verwijderen damwand (taak; de TRA kent hier geen taakstappen)		
Werk	Damwand, fase demontage. Eén monteur werkt in het kanaal, één is mangatwacht.		
Getoetst tegen	TRA Damwand, rev. 3 (fictief), 15-10-2026; actuele revisie in het QMS. In de projectmap lag rev. 2 (zie actie 1).		
Omstandigheden	Droog, 8 °C; kanaal drooggezet. Mobiele kraan met machinist van het kraanbedrijf.		

2. Samenvatting

Oordelen

10	4	1
Conform	**Afwijking**	**Verbeterpunt**
zelf gezien, in orde	zelf gezien, niet (goed) toegepast	zelf gezien, kan beter

Wat ging goed

- **Conform:** Kraan afgestempeld, hijsgebied afgezet, gewicht getoetst aan de WLL.
- **Conform:** Schuif en toevoerpomp vergrendeld met persoonlijk slot en label.
- **Conform:** Niemand onder of in de val-zone toen de damwand werd losgekoppeld; damwand ingezekerd aan de kraan.

De 10 positieve bevindingen staan in onderdeel 5.

Wat moet beter

- **Afwijking:** TRA in de projectmap is rev. 2 (fictief); in het QMS staat rev. 3 (fictief). → acties 1 en 8
- **Afwijking:** Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek. → acties 2 en 9
- **Afwijking:** Niet vooraf gereinigd door de opdrachtgever; koffie op het stempelschot, binnen de afzetting. → acties 3 en 7
- **Afwijking:** 4-gasmeter bij het tweede deel niet op werkhoogte; verder volgens de TRA. → acties 4 en 5
- **Verbeterpunt:** Hijsen volgens de TRA, maar niet als stap op de LMRA. → actie 6

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Actielijst

9 acties: 1 direct, 5 kort (binnen 2 weken), 3 planmatig; **8 open**, **1 afgerond**.

Nr.	Ref	Verbeteractie	Actiehouder	Toetser	Termijn, prioriteit	Status
1	A	Actuele TRA in projectmap P26-168 plaatsen	Werkvoorbereider		12-11-2026 kort	**Open**
2	G	Montagewagen van deze ploeg aanvullen met handenwasset	Coördinator 2 (fictief)		19-11-2026 kort	**Open**
3	DAM-2.06	Vooraf reinigen als vaste eis in werkvoorbereiding en VGM-projectplan	Werkvoorbereider		19-11-2026 kort	**Open**
4	DAM-2.07	4-gasmeter op werkhoogte dragen, op diepte opnieuw meten (ter plaatse uitgevoerd)	Monteur ter plaatse	Coördinator 2 (fictief), ter plaatse	05-11-2026 direct	**Afgerond**
5	DAM-2.07	Klem of karabijn uitzoeken om 4-gasmeter op borsthoogte te dragen	Coördinator 2 (fictief)		31-12-2026 planmatig	**Open**
6	DAM-2.03	Voorstel: hijsen als vaste stap op de LMRA	Coördinator 2 (fictief)		31-12-2026 planmatig	**Open**
7	DAM-2.06	Toolbox hygiëneregels met de monteurs	Coördinator 2 (fictief)		19-11-2026 kort	**Open**
8	A	Alle lopende projectmappen nalopen op actuele TRA	Werkvoorbereider		19-11-2026 kort	**Open**
9	G	Handenwasset als vaste uitrusting op de voorraadlijst	Coördinator 2 (fictief)		31-12-2026 planmatig	**Open**

Toetser: Hoofd Service & Montage, tenzij anders vermeld. Actienummer voluit: WPI-nummer + volgnummer, bijvoorbeeld WPI-20261105-DAM-C2-1. Bevinding en volledige verbeteractie: onderdeel 6.

Bevestiging en bespreking

	Naam of functie	Datum	Paraaf
Samenvatting bevestigd door de inspecteur	Coördinator 2 (fictief)	05-11-2026	*(fictief)*
Besproken in het coördinatorenoverleg	datum overleg _____ · acties _____ · afgetekend _____		

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

3. Algemene waarnemingen

Alleen wat de inspecteur zag, los van de taak: 8 van de negen vaste onderwerpen (de lijst is een geheugensteun, niet verplicht). De kernzin staat vet bovenaan.

	Onderwerp en oordeel	Waarneming van de inspecteur
A	**Voorbereiding en documenten** Afwijking	**TRA in de projectmap is rev. 2 (fictief); in het QMS staat rev. 3 (fictief).** VGM-projectplan, werkvergunning van de opdrachtgever en de LMRA van vanmorgen (door beide getekend) liggen in de bus. Ter plaatse: rev. 3 uit het QMS op mijn telefoon met de ploeg doorgenomen; voor deze taak geen verschillen. → acties 1, 8
B	**Veiligstellen (LOTOTO)** Conform	**Schuif en toevoerpomp vergrendeld met persoonlijk slot en label.** Op de schuif bovenstrooms het slot van de monteur in het kanaal en dat van de opdrachtgever. Pomp in de schakelkast uit, vergrendeld en gelabeld. De monteur heeft zijn sleutel bij zich.
C	**PBM** Conform	**PBM passend bij slib, hoogte en afspuiten.** Beiden: helm, veiligheidsschoenen, werkhandschoenen. In het kanaal: laarzen, wasbare overall, waterdichte handschoenen tot over de pols en harnas (zie H). Bij afspuiten: gelaatsscherm (zie DAM-2.06).
D	**Arbeidsmiddelen en gereedschap** Conform	**Gereedschap en hijsmiddelen gekeurd; 24 V in het natte kanaal.** Slagmoersleutel, kabelhaspel en looplamp met keuringssticker 2026; lamp en haspel via een scheidingstransformator boven. Viersprонghijsketting en harpsluitingen met de kleurcode van dit jaar; WLL-label leesbaar. → foto 2
E	**Hijsen en kraan** Conform	**Kraan afgestempeld, hijsgebied afgezet, gewicht getoetst aan de WLL.** Mobiele kraan op schotten; hijsgebied en hijspad afgezet met pionnen en ketting tot het kanaalhek. Kraanboek met geldige keuring in de cabine; het certificaat van de kraanmachinist (mobiele kraan) gezien, geldig. Tijdens het hijsen staat niemand bij de stempels. Vóór het eerste deel vergelijken monteur en kraanmachinist het gewicht per deel (850 kg, fictief) met de WLL bij twee parten (2,1 t, fictief). → foto 1
G	**Gevaarlijke stoffen, hygiëne en milieu** Afwijking	**Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek.** In de bus ontbreken jerrycan en zeep; de desinfectiegel is leeg. Wassen kan alleen in het bedrijfsgebouw, 200 m verderop. Ter plaatse: water, zeep en papier bij de werkplek gezet voordat ze verder gingen. → acties 2, 9 · foto 6
H	**Noodvoorzieningen** Conform	**Reddingsmiddelen gekeurd en paraat; mangatwacht zonder andere taken.** Boven de toegang bij de ladder een hijsdriepoot met reddingslier; driepoot, lier en harnas met keuringssticker 2026. De monteur in het kanaal daalt af in harnas, lijn aangepikt. De mangatwacht blijft bij de toegang zolang er iemand beneden is, met telefoon; 112 en het noodnummer van de opdrachtgever staan op de werkvergunning. Zolang er iemand beneden is, hijst de kraan niet (alleen inzekeren, zie DAM-2.08).
I	**Gedrag en samenwerking** Conform	**Eén aanwijzer; elk commando vooraf afgesproken en herhaald.** Zodra niemand in het kanaal is, is de mangatwacht aanwijzer via de portofoon. De kraanmachinist herhaalt elk commando en hijst pas na “vrij”. De andere monteur stuurt de last met de stuurlijn.

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

4. Taakgerichte toetsing

Getoetst tegen TRA Damwand, rev. 3 (fictief), 15-10-2026; actuele revisie in het QMS; in de projectmap lag rev. 2 (actie 1). Getoetst tijdens bezoek: Verwijderen damwand (taak; de TRA kent hier geen taakstappen). Hieronder de 7 TRA-regels waarvan de inspecteur het werk zag, met de maatregelen letterlijk uit de TRA (risico voluit: 9c). De vraag: werken de monteurs volgens die maatregelen?

TRA-regel	Risico (kort) en maatregelen volgens de TRA	Waarneming van de inspecteur
DAM-2.01 Conform	**Vallen van hoogte bij de rand van het kanaal** **Individueel:** Werkinstructie voor werken nabij putrand.	**Werkinstructie voor werken nabij de putrand aanwezig en bekend; rand afgezet.** De instructie zit in de projectmap; de monteurs noemen uit zichzelf afzetting en aanlijnen. Hekwerk rondom; het open veld bij de ladder is afgezet met een ketting die alleen los gaat om af te dalen. Afdalen via de vaste ladder, aangelijnd (zie H). Niemand binnen 1 m van de rand zonder harnas.
DAM-2.03 Verbeterpunt	**Vallen van de last bij hijswerk** **Collectief:** Technische Afscherming van gevaar, Hijsgebied en Hijspad afzetten. Gebruik van Stuurlijn(en) om last te stabiliseren tijdens het hijsen. **Individueel:** Visueel en Auditief contact tussen Monteur en Kraan operator. LMRA voor het hijsen	**Hijsen volgens de TRA, maar niet als stap op de LMRA.** Vóór het eerste hijsmoment nemen ze met de kraanmachinist de LMRA door; het hijsen alleen mondeling. Twee parten in de hijsogen, vrije parten opgehaakt; gewicht en WLL: zie E. Proefhijs van een paar centimeter; stuurlijn eraan voordat het deel vrijkomt; hijsgebied afgezet; aanwijzer en kraanmachinist met zicht- en spraakcontact. → actie 6
DAM-2.04 Conform	**Beknelling van handen tussen last en constructie** **Collectief:** Gebruik van mechanische hulpmiddelen (hijswerktuig, takel) om handmatig begeleiden te minimaliseren. **Individueel:** Visueel en Auditief contact tussen Monteur en Kraan operator.	**Handen blijven van de last tot hij ligt.** Bij het neerleggen op de bokken brengen ze het deel met de stuurlijn op zijn plek, op commando's van de aanwijzer; handen eraf tot de ketting slap hangt.
DAM-2.05 Conform	**Begeleiden van de last vanaf een onveilige positie** **Collectief:** Op veilige afstand van het gevaar en gebruik van stuurlijn(en).	**Stuurlijn vanaf het roosterpad, buiten de draaicirkel.** Bij het uithijsen van het tweede deel stuurt de monteur met een lijn van ongeveer vijf meter, achter het hek. → foto 3
DAM-2.06 Afwijking	**Biologische agentia: contact met afvalwater en slib** **Collectief:** Vooraf reinigen van de werkplek (Opdrachtgever) **Individueel:** Strikt hygiëneprotocol (handen wassen voor pauzes, niet eten/drinken in werkzone.	**Niet vooraf gereinigd door de opdrachtgever; koffie op het stempelschot, binnen de afzetting.** De delen komen omhoog met slib en vlechtsel. De mangatwacht spuit pas af als niemand in het kanaal is: tuinslang, lage druk, weinig nevel, wind van hem af. Ter plaatse: drinken weggehaald; afspraak met de operator over afspuiten (actie 3). → acties 3, 7 · foto 4

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

TRA-regel	Risico (kort) en maatregelen volgens de TRA	Waarneming van de inspecteur
DAM-2.07 Afwijking	**Besloten ruimte: gasbewaking en ventilatie** **Collectief:** Mechanische ventilatie (indien nodig); continue 4-gasmeting. **Individueel:** Werkvergunning besloten ruimte; aangestelde mangatwacht met communicatiemiddelen (indien nodig).	**4-gasmeter bij het tweede deel niet op werkhoogte; verder volgens de TRA.** Werkvergunning besloten ruimte aanwezig. Mechanische ventilatie niet nodig: het kanaal is aan de bovenzijde open en de meting tot op de bodem (O2, H2S, CO, LEL) was in orde, genoteerd op de vergunning. Bij het tweede deel hing de meter bovenaan de ladder; de mangatwacht had zicht op de monteur. Ter plaatse: monteur naar boven, meter aan de borstband, op diepte opnieuw gemeten. Geen alarm. → acties 4, 5 · foto 5
DAM-2.08 Conform	**Damwand kan verschuiven als bevestigingsmiddelen worden losgekoppeld** **Collectief:** Technische afscherming van het gevaar. Niemand onder of in de val-zone van de damwand wanneer deze wordt losgekoppeld van de ophanging.	**Niemand onder of in de val-zone toen de damwand werd losgekoppeld; damwand ingezekerd aan de kraan.** Vóór het losnemen van de onderste geleidingsbouten zet de kraanmachinist op aanwijzing van de monteur de ketting op spanning. De monteur staat naast de geleiding, buiten de val-zone; niemand staat onder de damwand. De kraan blijft daarna in stand. De laatste bevestigingen van de ophanging neemt hij los vanaf het roosterpad, achter het hek, met een verlengde dopsleutel.

Buiten TRA: geen; al het geziene werk valt onder de TRA-regels van deze taak (afspuiten: DAM-2.06).

5. Positieve bevindingen

De 10 regels met het oordeel Conform, met de kernzin uit onderdeel 3 en 4.

	Wat ging goed	Classificatie	Foto
B	Schuif en toevoerpomp vergrendeld met persoonlijk slot en label.	Veiligstellen-LOTOTO	–
C	PBM passend bij slib, hoogte en afspuiten.	PBM	–
D	Gereedschap en hijsmiddelen gekeurd; 24 V in het natte kanaal.	Arbeidsmiddelen en keuring	2
E	Kraan afgestempeld, hijsgebied afgezet, gewicht getoetst aan de WLL.	Hijsen	1
H	Reddingsmiddelen gekeurd en paraat; mangatwacht zonder andere taken.	Noodvoorzieningen	–
I	Eén aanwijzer; elk commando vooraf afgesproken en herhaald.	Gedrag en werkwijze	–
DAM-2.01	Werkinstructie voor werken nabij de putrand aanwezig en bekend; rand afgezet.	Werken op hoogte of bij water	–
DAM-2.04	Handen blijven van de last tot hij ligt.	Hijsen	–
DAM-2.05	Stuurlijn vanaf het roosterpad, buiten de draaicirkel.	Hijsen	3
DAM-2.08	Niemand onder of in de val-zone toen de damwand werd losgekoppeld; damwand ingezekerd aan de kraan.	Gedrag en werkwijze	–

Noordling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

6. Bevindingen en acties

Direct gecorrigeerd: actie 4. Direct genomen maatregel, actie nog open: acties 1, 2, 3 en 7 (betekenis: 9d).

Nr.	Bevinding en verbeteractie	Actiehouder, termijn, toetser
1	A **Afwijking:** De TRA Damwand in de projectmap is ouder dan de versie in het QMS. **TRA:** projectmap rev. 2 (fictief), QMS rev. 3 (fictief). **Direct genomen maatregel:** Actuele TRA uit het QMS op de telefoon van de inspecteur met de ploeg doorgenomen; voor deze taak geen verschillen met de oude versie. Werk mocht door. *Actie blijft open: de actuele TRA moet nog in de projectmap.* Verbeteractie: **Actuele TRA Damwand in projectmap P26-168 plaatsen.**	**Werkvoorbereider** **12-11-2026** · kort **Open** Toetser: Hoofd Service & Montage
2	G · foto 6 **Afwijking:** Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek; de handenwasset ontbreekt in de bus. **Direct genomen maatregel:** Water, zeep en papier uit het bedrijfsgebouw gehaald en bij de werkplek gezet, vóór de monteurs verder gingen. *Actie blijft open: de handenwasset moet nog in de montagewagen.* Verbeteractie: **Montagewagen van deze ploeg aanvullen met een handenwasset (jerrycan, zeep, papier, desinfectiegel).**	**Coördinator 2 (fictief)** **19-11-2026** · kort **Open** Toetser: Hoofd Service & Montage
3	DAM-2.06 · foto 4 **Afwijking:** Werkplek en damwand zijn niet vooraf gereinigd door de opdrachtgever (collectieve maatregel uit de TRA). **Direct genomen maatregel:** Afgesproken met de operator van de opdrachtgever dat hij de resterende delen afspuit vóór het uithijsen, terwijl niemand in het kanaal is; de mangatwacht spuit na het uithijsen op de bokken na. *Actie blijft open: de eis moet nog in de werkvoorbereiding en het VGM-projectplan.* Verbeteractie: **Vooraf reinigen door de opdrachtgever als vaste eis opnemen in de werkvoorbereiding en het VGM-projectplan voor demontage in afvalwater.**	**Werkvoorbereider** **19-11-2026** · kort **Open** Toetser: Hoofd Service & Montage
4	DAM-2.07 · foto 5 **Afwijking:** De 4-gasmeter hing bovenaan de ladder en niet op werkhoogte bij de monteur in het kanaal. Verbeteractie: **4-gasmeter op werkhoogte aan de borstband dragen en op diepte opnieuw meten vóór verder werken — ter plaatse uitgevoerd.** **Ter plaatse uitgevoerd en getoetst** op 05-11-2026.	**Monteur ter plaatse** **05-11-2026** · direct **Afgerond** Toetser: Coördinator 2 (fictief), ter plaatse, getoetst 05-11-2026
5	DAM-2.07 · foto 5 **Afwijking:** De gasmeter zit bij het afdalen in de weg en blijft daarom boven hangen. Verbeteractie: **Idee van de monteurs uitwerken: klem of karabijn uitzoeken om de 4-gasmeter op borsthoogte te dragen en bij elke 4-gasmeter in de montagewagens leggen.**	**Coördinator 2 (fictief)** **31-12-2026** · planmatig **Open** Toetser: Hoofd Service & Montage
6	DAM-2.03 **Verbeterpunt:** Hijsen staat niet als aparte stap op de LMRA; het hijsen is alleen mondeling doorgenomen. Verbeteractie: **Voorstel uitwerken om hijsen als vaste stap op de LMRA te zetten en bespreken in het coördinatorenoverleg.**	**Coördinator 2 (fictief)** **31-12-2026** · planmatig **Open** Toetser: Hoofd Service & Montage

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

Nr.	Bevinding en verbeteractie	Actiehouder, termijn, toetser
7	DAM-2.06 **Afwijking:** Er stond drinken in de werkzone: een beker koffie op het stempelschot van de kraan, binnen de afzetting. **Direct genomen maatregel:** Drinken direct uit de werkzone gehaald; eten en drinken alleen buiten de afzetting na handen wassen. *Actie blijft open: het drinken is weggehaald, maar de toolbox moet nog gebeuren.* **Verbeteractie: Hygiëneregels (niet eten of drinken in de werkzone, handen wassen vóór pauzes) behandelen in een toolbox met de monteurs.**	**Coördinator 2 (fictief)** **19-11-2026** · kort **Open** Toetser: Hoofd Service & Montage
8	A **Afwijking:** Verouderde TRA in de projectmap op locatie; andere lopende projectmappen kunnen hetzelfde probleem hebben. **Verbeteractie: Alle lopende projectmappen nalopen op de actuele TRA-versie uit het QMS.**	**Werkvoorbereider** **19-11-2026** · kort **Open** Toetser: Hoofd Service & Montage
9	G **Afwijking:** Handenwasset ontbreekt in de montagewagen; de monteurs stellen voor hem tot vaste uitrusting van elke montagewagen te maken. **Verbeteractie: Handenwasset als vaste uitrusting van elke montagewagen op de voorraadlijst zetten.**	**Coördinator 2 (fictief)** **31-12-2026** · planmatig **Open** Toetser: Hoofd Service & Montage

VCA 7.1 · minimumeisen inspectieverslag en actieplan (letterlijk)

Inspectieverslag: “Er worden inspectieverslagen gemaakt, waarin opgenomen positieve bevindingen, geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en de bepaling van de tijdsduur voor de uitvoering.”

→ positieve bevindingen → onderdeel 5 (en 3, 4)
→ geconstateerde afwijkingen → onderdeel 3, 4 en 6
→ uit te voeren verbeteracties → onderdeel 6 (kort: actielijst in 2)
→ uitvoeringsverantwoordelijken → onderdeel 6, actiehouder
→ tijdsduur voor de uitvoering → onderdeel 6, termijn

Actieplan: “Er is een actieplan met daarin: – actiepunten, voortkomende uit de inspecties; – de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing; – tijdsplanning.”

→ actiepunten uit de inspecties → actielijst in 2, onderdeel 6, 9b
→ verantwoordelijken voor uitvoering en toetsing → onderdeel 6, actiehouder en toetser
→ tijdsplanning → onderdeel 6 en 9b, termijn

Opvolging, keuze van Noardling

Een actie gaat pas op Afgerond als de toetser heeft vastgesteld dat hij is uitgevoerd. Toetser is het Hoofd Service & Montage; is hij zelf actiehouder, dan de inspecteur. Bij direct gecorrigeerd toetst de inspecteur ter plaatse (zie 9d). Open acties staan met hun nummer in het actieoverzicht (tijdens de proef een Excel-bestand in de projectmap; later het dashboard) en komen elke maandag in het coördinatorenoverleg. Geen namen van monteurs bij bevindingen (AVG).

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

7. Gesprek met de monteurs

Na het uithijsen van het tweede deel kort nabesproken met beide monteurs bij de bus.

Besproken	– Wat beter moet: de punten uit de actielijst, één voor één. – Wat goed ging: de punten uit onderdeel 5, met nadruk op hijsen (afzetting, gewicht, stuurlijn), de reddingsmiddelen en het inzekeren van de damwand vóór het losnemen.
Reactie van de monteurs	– Ze herkennen de punten. – De TRA in de map is bij de start geprint, vóór de laatste revisie. – De handenwasset is na de vorige klus niet aangevuld. – De opdrachtgever reinigt op meer locaties niet vooraf; dan spuiten ze zelf af. – De gasmeter hing boven omdat hij bij het afdalen in de weg zit.
Ideeën van de monteurs	– Klem of karabijn uitzoeken om de 4-gasmeter op borsthoogte te dragen en bij elke 4-gasmeter in de montagewagens leggen (overgenomen als actie 5). – Handenwasset als vaste uitrusting van elke montagewagen op de voorraadlijst zetten (overgenomen als actie 9).

8. Foto's met toelichting

Geen echte foto's: de vlakken staan waar in een echt rapport de foto's van de inspecteur komen.



Foto 1 bij E Conform

Afzetting van hijsgebied en hijspad met pionnen en ketting. Zo hoort het.



Foto 2 bij D Conform

Kleurcode van dit jaar en leesbare WLL op de ketting voor de damwanddelen.



Foto 3 bij DAM-2.05 Conform

Begeleiden met stuurlijn vanaf het roosterpad, achter het hek, buiten de draaicirkel.



Foto 4 bij DAM-2.06, actie 3 Afwijking

Zo komen de delen omhoog: niet vooraf gereinigd.



Foto 5 bij DAM-2.07, actie 4, actie 5 Afwijking

Tweede deel: de meter hangt bovenaan de ladder. Daarna aan de borstband.



Foto 6 bij G, actie 2 Afwijking

Jerrycan en zeep ontbreken, desinfectiegel is leeg.

Noardling brands:
Desah | Hubert | Landustrie

9. Gegevenstabel

Platte tabellen, gelijk in elk WPI-rapport; bron voor dashboard en trendanalyse (VCA 7.2). Acties met kort nummer, bv. C2-1 = WPI-20261105-DAM-C2-1. Hoofd S&M = Hoofd Service & Montage.

9a. Inspectie (1 record)

WPI-nummer	Datum en tijd	Inspecteur	Soort inspectie	Ingang	Opdrachtgever	Locatie	Project	Product	Code	TRA-revisie	Fase	Getoetste stappen	Monteurs
WPI-20261105-DAM-C2	05-11-2026 09:40–10:50	Coördinator 2 (fictief)	WPI coördinator	ingepland	Waterschap Voorbeeld-Noord	RWZI Voorbeeldstad	P26-168 (fictief)	Damwand	DAM	QMS: rev. 3 (fictief), 15-10-2026 projectmap: rev. 2 (fictief)	Demontage	Verwijderen damwand (taak)	2

9b. Acties: registratie (9 acties) Geldt voor elke rij: WPI-nummer WPI-20261105-DAM-C2, datum 05-11-2026.

Actie	Ref	Oordeel	Bevinding (kort)	Verbeteractie (kort)	Classificatie	Prioriteit	Direct gecorr.	Actiehouder	Toetser	Termijn	Status	Afgerond op / getoetst op	Bron
C2-1	A	Afwijking	TRA in projectmap verouderd (rev. 2, QMS rev. 3)	Actuele TRA in projectmap P26-168 plaatsen	Documenten en voorbereiding	kort	nee	Werkvoorbereider	Hoofd S&M	12-11-2026	Open		Inspectie
C2-2	G	Afwijking	Geen handenwasgelegenheid	Montagewagen van deze ploeg aanvullen met handenwasset	Gevaarlijke stoffen en hygiëne	kort	nee	Coördinator 2 (fictief)	Hoofd S&M	19-11-2026	Open		Inspectie
C2-3	DAM-2.06	Afwijking	Damwand niet vooraf gereinigd	Vooraf reinigen als vaste eis in werkvoorbereiding en VGM-projectplan	Gevaarlijke stoffen en hygiëne	kort	nee	Werkvoorbereider	Hoofd S&M	19-11-2026	Open		Inspectie
C2-4	DAM-2.07	Afwijking	Gasmeter niet op werkhoogte	4-gasmeter op werkhoogte dragen, op diepte opnieuw meten (ter plaatse uitgevoerd)	Besloten ruimte en gas	direct	ja	Monteur ter plaatse	Coördinator 2 (fictief), ter plaatse	05-11-2026	Afgerond	05-11-2026 / 05-11-2026	Inspectie
C2-5	DAM-2.07	Afwijking	Gasmeter zit bij afdalen in de weg	Klem of karabijn uitzoeken om 4-gasmeter op borsthoogte te dragen	Besloten ruimte en gas	planmatig	nee	Coördinator 2 (fictief)	Hoofd S&M	31-12-2026	Open		Idee monteurs
C2-6	DAM-2.03	Verbeterpunt	Hijsen niet als stap op de LMRA	Voorstel: hijsen als vaste stap op de LMRA	Hijsen	planmatig	nee	Coördinator 2 (fictief)	Hoofd S&M	31-12-2026	Open		Inspectie
C2-7	DAM-2.06	Afwijking	Drinken binnen de afzetting	Toolbox hygiëneregels met de monteurs	Gevaarlijke stoffen en hygiëne	kort	nee	Coördinator 2 (fictief)	Hoofd S&M	19-11-2026	Open		Inspectie
C2-8	A	Afwijking	Andere projectmappen mogelijk verouderd	Alle lopende projectmappen nalopen op actuele TRA	Documenten en voorbereiding	kort	nee	Werkvoorbereider	Hoofd S&M	19-11-2026	Open		Inspectie
C2-9	G	Afwijking	Handenwasset geen vaste uitrusting	Handenwasset als vaste uitrusting op de voorraadlijst	Gevaarlijke stoffen en hygiëne	planmatig	nee	Coördinator 2 (fictief)	Hoofd S&M	31-12-2026	Open		Idee monteurs

Noardling
Futureproof Water Technology

9c. Regels (15 regels) Geldt voor elke rij: WPI-nummer WPI-20261105-DAM-C2, datum 05-11-2026.

Ref	Soort	Omschrijving	Taak / taakstap	Oordeel	Classificatie	Prioriteit	Acties
A	Algemeen	Voorbereiding en documenten		Afwijking	Documenten en voorbereiding	kort	C2-1; C2-8
B	Algemeen	Veiligstellen (LOTOTO)		Conform	Veiligstellen-LOTOTO		
C	Algemeen	PBM		Conform	PBM		
D	Algemeen	Arbeidsmiddelen en gereedschap		Conform	Arbeidsmiddelen en keuring		
E	Algemeen	Hijsen en kraan		Conform	Hijsen		
G	Algemeen	Gevaarlijke stoffen, hygiëne en milieu		Afwijking	Gevaarlijke stoffen en hygiëne	kort	C2-2; C2-9
H	Algemeen	Noodvoorzieningen		Conform	Noodvoorzieningen		
I	Algemeen	Gedrag en samenwerking		Conform	Gedrag en werkwijze		
DAM-2.01	TRA	Vallen van hoogte: werken op of rond de rand van het inlaatkanaal/de put; verlies van balans of uitglijden leidt tot val met risico op ernstig letsel.	Verwijderen damwand	Conform	Werken op hoogte of bij water		
DAM-2.03	TRA	Vallen van de last: onjuist aanslaan, complex zwaartepunt of onverwachte beweging van de last tijdens hijswerken.	Verwijderen damwand	Verbeterpunt	Hijsen	planmatig	C2-6
DAM-2.04	TRA	Beknelling en pletten: handen/vingers bekneld raken tussen hijsmiddelen, last en/of constructie tijdens het begeleiden of positioneren.	Verwijderen damwand	Conform	Hijsen		
DAM-2.05	TRA	Begeleiden van de last vanaf een onveilige positie/ Lopen over gladde oppervlakken tijdens het begeleiden van de last.	Verwijderen damwand	Conform	Hijsen		
DAM-2.06	TRA	Biologische Agentia: contact met afvalwater, slib of andere biologische verontreinigingen op damwandonderdelen en op de werkplek.	Verwijderen damwand	Afwijking	Gevaarlijke stoffen en hygiëne	kort	C2-3; C2-7
DAM-2.07	TRA	Besloten ruimte; aanwezigheid in het inlaatkanaal/de put zonder adequate ventilatie en gasbewaking; ophoping van toxische of brandbare gassen of zuurstoftekort leidt tot bewusteloosheid, vergiftiging of verstikking.	Verwijderen damwand	Afwijking	Besloten ruimte en gas	direct	C2-4; C2-5
DAM-2.08	TRA	Wanneer de bevestigingsmiddelen worden losgekoppeld kan de damwand plotseling verschuiven wanneer de damwand niet goed is ingezekerd.	Verwijderen damwand	Conform	Gedrag en werkwijze		

9d. Velden betekenis van de vaste waarden in 9a–9c

Soort: Algemeen = een van de negen vaste onderwerpen A–I (alleen wat gezien is); TRA = risicoregel uit de product-TRA; Buiten TRA = waarneming die bij geen TRA-regel past (signaal dat de TRA een risico mist). **Oordeel:** Conform, Afwijking of Verbeterpunt, altijd met een eigen waarneming van de inspecteur (eventueel Niet van toepassing als hij dat expliciet ziet). Wat niet gezien is, staat niet in het rapport. **Ingang:** ingepland (uit het inspectieprogramma) of spontaan.

Taak / taakstap: Het werk dat de monteurs deden; taakstap alleen waar de TRA die kent. **Classificatie:** Een van de 14 vaste klassen; bij een TRA-regel de vaste klasse van die regel in de kennisbank. **Prioriteit:** direct; kort = binnen 2 weken; planmatig. Bij een regel (9c): de hoogste prioriteit van de acties van die regel.

Direct gecorr.: ja of nee. Direct gecorrigeerd: de verbeteractie zelf is ter plaatse uitgevoerd; de inspecteur toetst dan ter plaatse. Een direct genomen maatregel maakt alleen het lopende werk veilig; de actie blijft open tot de verbeteractie is uitgevoerd en getoetst. **Status, getoetst op:** Open, Uitgevoerd gemeld, Afgerond of Vervallen (zoals in de procedure); in dit rapport komen alleen Open en Afgerond voor. Afgerond pas na toetsing; de toetser is nooit de actiehouder. **Bron:** Inspectie, Idee monteurs of Buiten TRA.

TRA-revisie: De revisie van de TRA in het QMS waartegen is getoetst.