VOORBEELD — fictieve data

Trendanalyse werkplekinspecties mei 2026 t/m nov 2026

Noardling B.V., Service & Montage · peildatum 11-11-2026 · hele periode, zonder filters · VCA 7.2: jaarlijkse trendanalyse met te ondernemen acties en follow-up.

Opgesteld door

.....

Vastgesteld door en op

..... op .....

Versie

concept 1 · dataset 10.4 · peildatum 11-11-2026

1. Kernboodschap

✓ WAT GAAT GOED

80% van de regels met een eigen waarneming was Conform (**152** van **190**). De coördinatoren deden **12** van hun **14** maandelijkse WPI's; de directie deed **3** van **3** en inspecteerde in **3** van de **3** kwartalen.

× GROOTSTE RISICO

Per werkplek is maar **15** van de **32** verplichte WPI's gedaan (**47**%); **9** projecten kregen geen enkele WPI. Inhoudelijk: hoogste aandeel afwijkingen bij **Besloten ruimte en gas** (**4** van **7**), meeste bij **Hijsen** (**14**).

→ WAT MOET ER NU GEBEUREN

Laat het Hoofd S&M voortaan elke maand het inspectieprogramma opstellen uit de projectplanning (**TREND-2026-1**). **4** acties staan over de termijn (oudste **134** dagen) en **9** bevindingen kwamen terug. Stel op **16-11-2026** de **7** trendacties vast.

2. Conclusie en onderbouwing

- **Gegevens. 15** WPI's met **249** regels in de WPI's, waarvan **190** met een eigen waarneming (Conform **152**, Afwijking **22**, Verbeterpunt **16**), **41** alleen bevestigd via de afsluitvraag en **18** niet beoordeeld of niet van toepassing.
- **Kleine aantallen. 1** tot **3** WPI's per maand, **3** directie-inspecties. Klassen met minder dan **5** waargenomen regels zijn te klein voor een conclusie: **Omgeving en afzetting (1 waargenomen regel)**.
- **Per kwartaal** (afwijkingen en verbeterpunten per WPI): **Q2 2026 (01-05 t/m 30-06, onvolledig): 3,4 per WPI (5 WPI's) · Q3 2026: 1,6 per WPI (5 WPI's) · Q4 2026 (01-10 t/m 11-11, onvolledig): 2,6 per WPI (5 WPI's)**. **Met 1 volledig kwartaal is er nog geen richting vast te stellen; dat kan pas vanaf vier volledige kwartalen.**
- **Programma per werkplek (VCA 7.1). 15** van **32** verplichte WPI's uitgevoerd (**47**%): projecten langer dan een maand **5** van **15**, korte projecten met risicokenmerk **10** van **17**; overige korte projecten in de planning: **0**. Geen enkele WPI bij **9** projecten: **P26-521, P26-535, P26-500, P26-528, P26-514, P26-556, P26-549, P26-507, P26-542**. Lopende maand (**nov 2026**): gehaald **3**, nog niet gehaald **2** (die tellen pas mee als de maand voorbij is). Hier zit het grootste gat met VCA 7.1.
- **Inzet per inspecteur (ondergrens). 15** van **17** geplande WPI's uitgevoerd: coördinatoren **12** van **14**, directie **3** van **3**; niet uitgevoerd: **jul 2026 – Coördinator 2 (fictief); aug 2026 – Coördinator 1 (fictief)**. Directie-inspectie in **3** van de **3** kwartalen. Dit zegt niets over de dekking per werkplek.
- **Terugkerende bevindingen. 9** bevindingen kwamen in meer dan één WPI terug, samen **30** van de **42** acties; het vaakst: **Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek (7× in 5 WPI's); Eten of drinken in de werkzone (4× in 4 WPI's); Geen stuurlijn gebruikt bij het begeleiden van de last (4× in 4 WPI's)**. **8** daarvan kwamen terug nadat een eerdere actie al was afgerond: per WPI afronden lost ze niet op. De trendacties pakken ze daarom bij de bron aan (LMRA, uitrusting van de montagewagen). Bevindingen met een andere formulering maar dezelfde klasse en dezelfde kernwoorden zijn samengenomen.
- **Zwaartepunt.** Meeste afwijkingen en verbeterpunten in aantal: **Hijsen (14), Gevaarlijke stoffen en hygiëne (12), Besloten ruimte en gas (4)**. Hoogste aandeel van de waargenomen regels in de klasse (bij minstens **5** waargenomen regels): **Besloten ruimte en gas 57% (4 van 7), Gevaarlijke stoffen en hygiëne 46% (12 van 26), Hijsen 30% (14 van 46)**.
- **TRA-toetsing. 87** waargenomen toetsingen van **68** unieke TRA-regels. Daarvan **25** toetsingen met een afwijking of verbeterpunt, verdeeld over **20** unieke regels. In meer dan één WPI afwijkend (**5** regels, gelijke stand): **DAM-2.06 (2 van 2), DAM-2.07 (2 van 2), POM-2.03 (2 van 2), POM-2.04 (2 van 2), ROO-3.09 (2 van 2)**.
- **Dekking.** Eigen waarneming bij **76**% van de regels; per inspecteur van **66**% (**Directielid (fictief)**) tot **82**% (**Coördinator 1 (fictief)**). Vaakst zonder eigen waarneming: **I · Gedrag en samenwerking** (**8** van **15**). **16** van **21** producten nog nooit geïnspecteerd; **68** van **666** kennisbankregels ooit waargenomen.

- **Buiten TRA. 5** waarnemingen over **3** onderwerpen, het vaakst: **Geluid van naastgelegen installatie bemoeilijkt communicatie bij hijsen** (**3**). Elke waarneming heeft een actie om de TRA aan te vullen.
- **Acties. 42** acties: **17** open, waarvan **4** over de termijn (oudste **134** dagen, **WPI-20260505-POM-C2-5**); **25** afgerond na toetsing, waarvan **8** na de termijn. Tegenover de norm: direct **9** van **9** dezelfde dag; kort (norm **14** dagen) gemiddeld **35,1** dagen, **1** van **7** binnen de norm (alleen afgeronde acties en daardoor te gunstig: **6** open acties met prioriteit kort zijn gemiddeld **14,7** dagen oud, de oudste **58**); planmatig **7** van **9** binnen de eigen termijn. Bron: **35** inspectie, **5** buiten de TRA, **2** idee van monteurs.
- **Coördinator tegenover directie. 2,7** tegenover **2,0** afwijkingen en verbeterpunten per WPI; eigen waarneming **79**% tegenover **66**%, alleen bevestigd **14**% tegenover **26**%. Bij **3** directie-inspecties bepaalt één WPI het gemiddelde sterk.

3. Bevindingen per klasse (waargenomen regels)

Klasse	Waargenomen	Afwijking	Verbeterpunt	Aandeel
Hijsen	46	7	7	30%
Gevaarlijke stoffen en hygiëne	26	7	5	46%
Besloten ruimte en gas	7	4	0	57%
Arbeidsmiddelen en keuring	12	2	0	17%
Veiligstellen-LOTOTO	22	0	1	5%
Gedrag en werkwijze	17	1	0	6%
Werken op hoogte of bij water	11	0	1	9%
Orde en netheid	10	0	1	10%
Documenten en voorbereiding	9	1	0	11%
Omgeving en afzetting	1	0	1	100% (te klein)
Noodvoorzieningen	13	0	0	0%
PBM	11	0	0	0%
Fysieke belasting	5	0	0	0%

4. Terugkerende bevindingen

Bevinding (groep)	Acties	WPI's	Klasse	Terug na afronding
Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek (samengenomen: 3 formuleringen)	7	5	Gevaarlijke stoffen en hygiëne	ja
Eten of drinken in de werkzone (samengenomen: 2 formuleringen)	4	4	Gevaarlijke stoffen en hygiëne	ja
Geen stuurlijn gebruikt bij het begeleiden van de last	4	4	Hijsen	ja
Geluid van naastgelegen installatie bemoeilijkt communicatie bij hijsen	3	3	Hijsen	nee
Hijszone niet volledig afgezet tijdens het hijsen	3	3	Hijsen	ja
Gasmeter niet op werkhoogte gedragen (samengenomen: 3 formuleringen)	3	2	Besloten ruimte en gas	ja
Arbeidsmiddel met verlopen keuringsdatum in gebruik	2	2	Arbeidsmiddelen en keuring	ja
Geen gelaatsbescherming gedragen bij spatgevaar	2	2	Gevaarlijke stoffen en hygiëne	ja
Geen mangatwacht aanwezig bij het betreden	2	2	Besloten ruimte en gas	ja

5. Acties uit de trendanalyse en follow-up

De trendacties staan elke maandag op de agenda van het coördinatorenoverleg; het verslag noemt per nummer de nieuwe status. Op de controledatum toetst de toetser of het meetbare doel is gehaald. Actiehouders, doelen en data zijn een fictief voorbeeld.

TREND-2026-1 Inspectieprogramma per werkplek (VCA 7.1) · Open

Wat

Het Hoofd S&M stelt elke maand vóór de eerste maandag uit de projectplanning het inspectieprogramma op: per lopend project langer dan een maand één WPI in elke kalendermaand met minstens 10 werkdagen, per kort project met hijsen, besloten ruimte of open water ten minste één WPI, van de overige korte projecten één op de vier per kwartaal. Het programma noemt per WPI de inspecteur en een vervanger; projecten zonder WPI en producten zonder WPI krijgen voorrang.

Aanleiding

15 van 32 verplichte WPI's per werkplek uitgevoerd (47%); 9 projecten kregen geen enkele WPI (stand peildatum 11-11-2026).

Meetbaar doel

Eerste programma (december 2026) vastgesteld uiterlijk 30-11-2026. Vanaf het eerste kwartaal 2027 per kwartaal ten minste 90% van de verplichte WPI's per werkplek uitgevoerd (nu 47%).

Actiehouder

Hoofd Service & Montage

Toetser

Directielid (fictief)

Termijn

30-11-2026

Controledatum

05-04-2027

Laatst besproken

nog niet besproken

TREND-2026-2 Hijsen: communicatie bij lawaai · Open

Wat

Het Hoofd S&M rondt de 3 open TRA-aanvullingen over communicatie bij lawaai af, die op zijn naam staan (WPI-20260505-POM-C2-5, WPI-20260513-IDV-C1-3, WPI-20261026-IDV-C2-1): het risico komt met de maatregel in de product-TRA's en de kennisbank. Maatregel: bij hijsen met een mobiele kraan naast draaiende installaties communiceren machinist en aanslager via portofoons met headset; zijn die er niet, dan worden vóór de eerste hijs vaste handseinen afgesproken en in de LMRA vastgelegd. De Werkvoorbereider regelt de portofoons per montagewagen.

Aanleiding

3 waarnemingen buiten de TRA in 3 WPI's: geluid van een naastgelegen installatie bemoeilijkt de communicatie bij hijsen; de TRA-aanvullingen staan nog open (stand peildatum 11-11-2026).

Meetbaar doel

Uiterlijk 14-12-2026: 3 van 3 TRA-aanvullingen afgerond en getoetst. Eerste halfjaar 2027: bij ten minste 90% van de WPI's met hijsen is een communicatieafspraak (portofoon of handseinen) in de LMRA Conform waargenomen.

Actiehouder

Hoofd Service & Montage

Toetser

Directielid (fictief)

Termijn

14-12-2026

Controledatum

05-07-2027

Laatst besproken

nog niet besproken

TREND-2026-3 Achterstand acties wegwerken · Open

Wat

Het directielid bespreekt in het coördinatorenoverleg van 16-11-2026 de 4 acties over de termijn met de actiehouders en legt per actie vast: afronden en laten toetsen uiterlijk 14-12-2026, of een nieuwe haalbare termijn met reden. Daarna gaat een actie die meer dan 14 dagen over de termijn is naar de directie.

Aanleiding

4 open acties over de termijn, de oudste 134 dagen (WPI-20260505-POM-C2-5); van de afgeronde acties met prioriteit kort was 1 van 7 binnen 14 dagen klaar (stand peildatum 11-11-2026).

Meetbaar doel

Op 14-12-2026 heeft elke actie die over de termijn is een besluit (afgerond of nieuwe termijn met reden). In het eerste kwartaal 2027 is ten minste 80% van de acties met prioriteit kort binnen 14 dagen afgerond en getoetst (nu 1 van 7).

Actiehouder

Directielid (fictief)

Toetser

Coördinator 2 (fictief)

Termijn

14-12-2026

Controledatum

05-04-2027

Laatst besproken

nog niet besproken

TREND-2026-4 Hijsen: hijszone en stuurlijn (terugkerend) · Open

Wat

Hijszone afzetten en stuurlijn klaarleggen worden twee vaste afvinkpunten in de hijs-LMRA vóór de eerste hijs; de Werkvoorbereider past het LMRA-formulier aan en bespreekt het in een toolbox met alle ploegen.

Aanleiding

Terugkerende bevindingen: hijszone niet volledig afgezet 3× in 3 WPI's en geen stuurlijn 4× in 4 WPI's, ook nadat eerdere acties waren afgerond (stand peildatum 11-11-2026).

Meetbaar doel

LMRA-formulier aangepast en toolbox gegeven uiterlijk 15-01-2027. Eerste halfjaar 2027: bij ten minste 90% van de WPI's met hijsen zijn hijszone en stuurlijn Conform waargenomen.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Termijn

15-01-2027

Controledatum

05-07-2027

Laatst besproken

nog niet besproken

TREND-2026-5 Hygiëne bij afvalwater en slib (terugkerend) · Open

Wat

Elke montagewagen krijgt een vaste hygiënepost (water, zeep, wegwerpdoekjes) als vaste uitrusting op de voorraadlijst (idee monteurs, actie WPI-20261105-DAM-C2-9); de LMRA wijst bij werk aan afvalwater en slib een plek buiten de werkzone aan om te wassen, eten en drinken.

Aanleiding

Terugkerende bevindingen: geen handenwasgelegenheid 7× in 5 WPI's en eten of drinken in de werkzone 4× in 4 WPI's (stand peildatum 11-11-2026).

Meetbaar doel

Uiterlijk 15-01-2027 een hygiënepost in elke montagewagen. Eerste halfjaar 2027: bij ten minste 90% van de WPI's bij afvalwater en slib zijn de hygiënepost en een eet- en drinkplek buiten de werkzone Conform waargenomen.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Termijn

15-01-2027

Controledatum

05-07-2027

Laatst besproken

nog niet besproken

TREND-2026-6 Besloten ruimte: vrijgave, gasmeter en mangatwacht · Open

Wat

Vóór het betreden van een put of inlaatkanaal legt de ploeg in de LMRA de vrijgavemeting met de 4-gasmeter en de naam van de mangatwacht vast; zonder mangatwacht wordt niet betreden. De gasmeter gaat mee op werkhoogte: elke 4-gasmeter krijgt een klem of karabijn (idee monteurs, actie WPI-20261105-DAM-C2-5).

Aanleiding

Terugkerende bevindingen: gasmeter niet op werkhoogte 3× in 2 WPI's en geen mangatwacht 2× in 2 WPI's (stand peildatum 11-11-2026).

Meetbaar doel

Uiterlijk 15-01-2027 LMRA aangepast en klemmen bij alle gasmeters. Eerste halfjaar 2027: bij elke WPI met een besloten ruimte zijn vrijgavemeting, gasmeter op werkhoogte en mangatwacht Conform waargenomen.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Termijn

15-01-2027

Controledatum

05-07-2027

Laatst besproken

nog niet besproken

TREND-2026-7 Diepgang van de inspecties · Open

Wat

De WPI-skill vraagt bij elke getoonde maatregel eerst om een eigen waarneming voordat de afsluitvraag komt; proefdraaien bij drie WPI's en daarna voor alle inspecteurs, ook de directie.

Aanleiding

76% van de regels met een eigen waarneming; bij directie-inspecties 66% (stand peildatum 11-11-2026).

Meetbaar doel

In het eerste kwartaal 2027 ten minste 90% van de regels met een eigen waarneming (nu 76%), ook bij de directie (nu 66%).

Actiehouder

Hoofd Service & Montage

Toetser

Directielid (fictief)

Termijn

31-12-2026

Controledatum

05-04-2027

Laatst besproken

nog niet besproken

6. Overzicht verbeteracties per peildatum 11-11-2026

42 acties: 17 open (waarvan 4 over de termijn), 25 afgerond na toetsing. VCA 7.1 actieplan en VCA 7.2 overzicht verbeteracties.

Open acties (17), op termijn

WPI-20260505-POM-C2-5 · Open, over de termijn · prioriteit planmatig · termijn 30-06-2026

Bevinding

Geluid van naastgelegen installatie bemoeilijkt communicatie bij hijsen (Buiten TRA · Hijsen)

Verbeteractie

Risico communicatie bij lawaai toevoegen aan de product-TRA en de kennisbank; portofoons of vaste handseinen bij hijsen.

Actiehouder

Hoofd Service & Montage

Toetser

Coördinator 2 (fictief)

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

WPI-20260513-IDV-C1-3 · Open, over de termijn · prioriteit planmatig · termijn 08-07-2026

Bevinding
Geluid van naastgelegen installatie bemoeilijkt communicatie bij hijsen (Buiten TRA · Hijsen)

Verbeteractie
Risico communicatie bij lawaai toevoegen aan de product-TRA en de kennisbank; portofoons of vaste handseinen bij hijsen.

Actiehouder
Hoofd Service & Montage

Toetser
Coördinator 1 (fictief)

Afgerond / getoetst
nog niet getoetst

WPI-20260610-POM-C2-2 · Open, over de termijn · prioriteit planmatig · termijn 05-08-2026

Bevinding
Werken in het donker bij uitloop van het werk: geen werkverlichting in de TRA (Buiten TRA · Omgeving en afzetting)

Verbeteractie
Risico werken in het donker toevoegen aan de product-TRA en de kennisbank; werkverlichting in de montagewagen.

Actiehouder
Hoofd Service & Montage

Toetser
Coördinator 2 (fictief)

Afgerond / getoetst
nog niet getoetst

WPI-20260914-DAM-C1-1 · Open, over de termijn · prioriteit kort · termijn 28-09-2026

Bevinding
Geen stuurlijn gebruikt bij het begeleiden van de last. (DAM-2.04 · Hijsen)

Verbeteractie
Stuurlijnen in elke montagewagen leggen en het gebruik instrueren bij het start-werkoverleg.

Actiehouder
Werkvoorbereider

Toetser
Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst
nog niet getoetst

WPI-20261105-DAM-C2-1 · Open · prioriteit kort · termijn 12-11-2026

Bevinding

De TRA Damwand in de projectmap is ouder dan de versie in het QMS. (A · Documenten en voorbereiding)

Verbeteractie

Actuele TRA Damwand in projectmap P26-168 plaatsen.

Direct genomen

Actuele TRA uit het QMS op de telefoon van de inspecteur met de ploeg doorgenomen; voor deze taak geen verschillen met de oude versie. Werk mocht door.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

WPI-20261105-DAM-C2-2 · Open · prioriteit kort · termijn 19-11-2026

Bevinding

Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek; de handenwasset ontbreekt in de bus. (G · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Montagewagen van deze ploeg aanvullen met een handenwasset (jerrycan, zeep, papier, desinfectiegel).

Direct genomen

Water, zeep en papier uit het bedrijfsgebouw gehaald en bij de werkplek gezet, vóór de monteurs verder gingen.

Actiehouder

Coördinator 2 (fictief)

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

WPI-20261105-DAM-C2-3 · Open · prioriteit kort · termijn 19-11-2026

Bevinding

Werkplek en damwand zijn niet vooraf gereinigd door de opdrachtgever (collectieve maatregel uit de TRA). (DAM-2.06 · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Vooraf reinigen door de opdrachtgever als vaste eis opnemen in de werkvoorbereiding en het VGM-projectplan voor demontage in afvalwater.

Direct genomen

Afgesproken met de operator van de opdrachtgever dat hij de resterende delen afspuit vóór het uithijsen, terwijl niemand in het kanaal is; de mangatwacht spuit na het uithijsen op de bokken na.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

WPI-20261105-DAM-C2-7 · Open · prioriteit kort · termijn 19-11-2026

Bevinding

Er stond drinken in de werkzone: een beker koffie op het stempelschot van de kraan, binnen de afzetting. (DAM-2.06 · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Hygiëneregels (niet eten of drinken in de werkzone, handen wassen vóór pauzes) behandelen in een toolbox met de monteurs.

Direct genomen

Drinken direct uit de werkzone gehaald; eten en drinken alleen buiten de afzetting na handen wassen.

Actiehouder

Coördinator 2 (fictief)

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

WPI-20261105-DAM-C2-8 · Open · prioriteit kort · termijn 19-11-2026

Bevinding

Verouderde TRA in de projectmap op locatie; andere lopende projectmappen kunnen hetzelfde probleem hebben. (A · Documenten en voorbereiding)

Verbeteractie

Alle lopende projectmappen nalopen op de actuele TRA-versie uit het QMS.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

WPI-20260925-DAM-DL-2 · Open · prioriteit planmatig · termijn 20-11-2026

Bevinding

Kraan opgesteld zonder dat de ligging van het kabeltracé bij de opdrachtgever was nagevraagd. (DAM-1.07 · Hijsen)

Verbeteractie

Kabeltracé bij de opdrachtgever opvragen en markeren vóór kraanopstelling; opnemen in de werkvoorbereiding.

Actiehouder

Hoofd Service & Montage

Toetser

Directielid (fictief)

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

WPI-20261002-POM-C1-1 · Open · prioriteit planmatig · termijn 27-11-2026

Bevinding

Materiaal en gereedschap in de looproute. (F · Orde en netheid)

Verbeteractie

Looproutes vrijmaken en een vaste opslagplek buiten de werkzone aanwijzen.

Actiehouder

Coördinator 1 (fictief)

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

WPI-20261002-POM-C1-4 · Open · prioriteit planmatig · termijn 27-11-2026

Bevinding
Gladheid op het bordes door algengroei (Buiten TRA · Werken op hoogte of bij water)

Verbeteractie
Risico gladheid door algengroei toevoegen aan de product-TRA en de kennisbank; bordes laten reinigen vóór start.

Actiehouder
Hoofd Service & Montage

Toetser
Coördinator 1 (fictief)

Afgerond / getoetst
nog niet getoetst

WPI-20261026-IDV-C2-1 · Open · prioriteit planmatig · termijn 21-12-2026

Bevinding
Geluid van naastgelegen installatie bemoeilijkt communicatie bij hijsen (Buiten TRA · Hijsen)

Verbeteractie
Risico communicatie bij lawaai toevoegen aan de product-TRA en de kennisbank; portofoons of vaste handseinen bij hijsen.

Actiehouder
Hoofd Service & Montage

Toetser
Coördinator 2 (fictief)

Afgerond / getoetst
nog niet getoetst

WPI-20261103-ROO-C1-1 · Open · prioriteit planmatig · termijn 29-12-2026

Bevinding
Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek. (ROO-3.03 · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie
Handenwasset (water, zeep, papier) vast in elke montagewagen en op de voorraadlijst.

Actiehouder
Coördinator 1 (fictief)

Toetser
Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst
nog niet getoetst

WPI-20261105-DAM-C2-5 · Open · prioriteit planmatig · termijn 31-12-2026

Bevinding

De gasmeter zit bij het afdalen in de weg en blijft daarom boven hangen. (DAM-2.07 · Besloten ruimte en gas)

Verbeteractie

Idee van de monteurs uitwerken: klem of karabijn uitzoeken om de 4-gasmeter op borsthoogte te dragen en bij elke 4-gasmeter in de montagewagens leggen.

Actiehouder

Coördinator 2 (fictief)

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

WPI-20261105-DAM-C2-6 · Open · prioriteit planmatig · termijn 31-12-2026

Bevinding

Hijsen staat niet als aparte stap op de LMRA; het hijsen is alleen mondeling doorgenomen. (DAM-2.03 · Hijsen)

Verbeteractie

Voorstel uitwerken om hijsen als vaste stap op de LMRA te zetten en bespreken in het coördinatorenoverleg.

Actiehouder

Coördinator 2 (fictief)

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

WPI-20261105-DAM-C2-9 · Open · prioriteit planmatig · termijn 31-12-2026

Bevinding

Handenwasset ontbreekt in de montagewagen; de monteurs stellen voor hem tot vaste uitrusting van elke montagewagen te maken. (G · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Handenwasset als vaste uitrusting van elke montagewagen op de voorraadlijst zetten.

Actiehouder

Coördinator 2 (fictief)

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

nog niet getoetst

Afgeronde acties (25), op datum van afronding

WPI-20260505-POM-C2-4 · Afgerond · prioriteit direct · termijn 05-05-2026

Bevinding
Geen gelaatsbescherming gedragen bij spatgevaar. (POM-2.04 · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie
Gelaatsschermen aanvullen in de montagewagens en het dragen bij afspuiten instrueren.

Actiehouder
Monteurs ter plaatse

Toetser
Coördinator 2 (fictief), ter plaatse

Afgerond / getoetst
afgerond 05-05-2026, getoetst 05-05-2026

WPI-20260505-POM-C2-2 · Afgerond · prioriteit planmatig · termijn 30-06-2026

Bevinding
Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek. (G · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie
Handenwasset (water, zeep, papier) vast in elke montagewagen en op de voorraadlijst.

Actiehouder
Coördinator 2 (fictief)

Toetser
Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst
afgerond 14-05-2026, getoetst 14-05-2026

WPI-20260505-POM-C2-1 · Afgerond · prioriteit kort · termijn 19-05-2026

Bevinding
Arbeidsmiddel met verlopen keuringsdatum in gebruik. (D · Arbeidsmiddelen en keuring)

Verbeteractie
Arbeidsmiddel uit gebruik nemen en laten keuren; keuringslijst van de montagewagen bijwerken.

Actiehouder
Monteur (voorman)

Toetser
Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst
afgerond 17-05-2026, getoetst 17-05-2026

WPI-20260505-POM-C2-3 · Afgerond · prioriteit planmatig · termijn 30-06-2026

Bevinding

Hijszone niet volledig afgezet tijdens het hijsen. (POM-2.03 · Hijsen)

Verbeteractie

Hijszone volledig afzetten met hekwerk of lint vóór elke hijs; afzetting opnemen in de LMRA.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

afgerond 09-06-2026, getoetst 09-06-2026

WPI-20260610-POM-C2-1 · Afgerond · prioriteit direct · termijn 10-06-2026

Bevinding

Hijsplan niet vooraf doorgenomen met de ploeg. (POM-1.08 · Hijsen)

Verbeteractie

Hijsplan met gewicht en zwaartepunt vooraf doornemen bij het start-werkoverleg en aftekenen.

Actiehouder

Monteurs ter plaatse

Toetser

Coördinator 2 (fictief), ter plaatse

Afgerond / getoetst

afgerond 10-06-2026, getoetst 10-06-2026

WPI-20260608-IDV-DL-3 · Afgerond · prioriteit planmatig · termijn 03-08-2026

Bevinding

Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek. (IDV-3.08 · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Handenwasset (water, zeep, papier) vast in elke montagewagen en op de voorraadlijst.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

afgerond 19-06-2026, getoetst 19-06-2026

WPI-20260624-ROO-C1-1 · Afgerond · prioriteit direct · termijn 24-06-2026

Bevinding

Arbeidsmiddel met verlopen keuringsdatum in gebruik. (D · Arbeidsmiddelen en keuring)

Verbeteractie

Arbeidsmiddel uit gebruik nemen en laten keuren; keuringslijst van de montagewagen bijwerken.

Actiehouder

Monteurs ter plaatse

Toetser

Coördinator 1 (fictief), ter plaatse

Afgerond / getoetst

afgerond 24-06-2026, getoetst 24-06-2026

WPI-20260513-IDV-C1-1 · Afgerond · prioriteit planmatig · termijn 08-07-2026

Bevinding

Hijszone niet volledig afgezet tijdens het hijsen. (IDV-5.02 · Hijsen)

Verbeteractie

Hijszone volledig afzetten met hekwerk of lint vóór elke hijs; afzetting opnemen in de LMRA.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

afgerond 26-06-2026, getoetst 26-06-2026

WPI-20260709-ROO-C1-2 · Afgerond · prioriteit direct · termijn 09-07-2026

Bevinding

Geen stuurlijn gebruikt bij het begeleiden van de last. (ROO-3.07 · Hijsen)

Verbeteractie

Stuurlijnen in elke montagewagen leggen en het gebruik instrueren bij het start-werkoverleg.

Actiehouder

Monteurs ter plaatse

Toetser

Coördinator 1 (fictief), ter plaatse

Afgerond / getoetst

afgerond 09-07-2026, getoetst 09-07-2026

WPI-20260513-IDV-C1-2 · Afgerond · prioriteit planmatig · termijn 08-07-2026

Bevinding

Eten of drinken in de werkzone. (IDV-5.04 · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Hygiëneregels opnieuw instrueren in een toolbox; pauzeplek buiten de afzetting aanwijzen.

Actiehouder

Hoofd Service & Montage

Toetser

Coördinator 1 (fictief)

Afgerond / getoetst

afgerond 20-07-2026, getoetst 20-07-2026

WPI-20260624-ROO-C1-4 · Afgerond · prioriteit planmatig · termijn 19-08-2026

Bevinding

Hijszone niet volledig afgezet tijdens het hijsen. (ROO-1.10 · Hijsen)

Verbeteractie

Hijszone volledig afzetten met hekwerk of lint vóór elke hijs; afzetting opnemen in de LMRA.

Actiehouder

Monteur (voorman)

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

afgerond 21-07-2026, getoetst 21-07-2026

WPI-20260608-IDV-DL-1 · Afgerond · prioriteit kort · termijn 22-06-2026

Bevinding

Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek. (G · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Handenwasset (water, zeep, papier) vast in elke montagewagen en op de voorraadlijst.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

afgerond 29-07-2026, getoetst 29-07-2026

WPI-20260624-ROO-C1-2 · Afgerond · prioriteit kort · termijn 08-07-2026

Bevinding

Werkwijze wijkt af van de afgesproken methode. (I · Gedrag en werkwijze)

Verbeteractie

Afgesproken werkwijze uit de TRA doornemen met de ploeg en vastleggen in het start-werkoverleg.

Actiehouder

Monteur (voorman)

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

afgerond 29-07-2026, getoetst 29-07-2026

WPI-20260608-IDV-DL-2 · Afgerond · prioriteit planmatig · termijn 03-08-2026

Bevinding

Geen stuurlijn gebruikt bij het begeleiden van de last. (IDV-3.05 · Hijsen)

Verbeteractie

Stuurlijnen in elke montagewagen leggen en het gebruik instrueren bij het start-werkoverleg.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

afgerond 14-08-2026, getoetst 14-08-2026

WPI-20260624-ROO-C1-3 · Afgerond · prioriteit planmatig · termijn 19-08-2026

Bevinding

Alleen het slot van de opdrachtgever geplaatst; eigen slot ontbrak. (ROO-1.05 · Veiligstellen-LOTOTO)

Verbeteractie

Eigen LOTOTO-slot en slotenvermeerderaar in elke montagewagen; plaatsen controleren in de LMRA.

Actiehouder

Hoofd Service & Montage

Toetser

Coördinator 1 (fictief)

Afgerond / getoetst

afgerond 19-08-2026, getoetst 19-08-2026

WPI-20260709-ROO-C1-1 · Afgerond · prioriteit kort · termijn 23-07-2026

Bevinding

Geen handenwasgelegenheid bij de werkplek. (ROO-3.02 · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Handenwasset (water, zeep, papier) vast in elke montagewagen en op de voorraadlijst.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

afgerond 20-08-2026, getoetst 20-08-2026

WPI-20260709-ROO-C1-3 · Afgerond · prioriteit kort · termijn 23-07-2026

Bevinding

Gasmeter niet op werkhoogte gedragen. (ROO-3.09 · Besloten ruimte en gas)

Verbeteractie

Gasmeter op werkhoogte dragen; opnemen in de instructie besloten ruimte.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

afgerond 07-09-2026, getoetst 07-09-2026

WPI-20260914-DAM-C1-2 · Afgerond · prioriteit direct · termijn 14-09-2026

Bevinding

Eten of drinken in de werkzone. (DAM-2.06 · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Hygiëneregels opnieuw instrueren in een toolbox; pauzeplek buiten de afzetting aanwijzen.

Actiehouder

Monteurs ter plaatse

Toetser

Coördinator 1 (fictief), ter plaatse

Afgerond / getoetst

afgerond 14-09-2026, getoetst 14-09-2026

WPI-20260914-DAM-C1-3 · Afgerond · prioriteit direct · termijn 14-09-2026

Bevinding

Geen mangatwacht aanwezig bij het betreden. (DAM-2.07 · Besloten ruimte en gas)

Verbeteractie

Betreden gestaakt; mangatwacht ingezet en werkvergunning besloten ruimte gecontroleerd vóór verder betreden — ter plaatse uitgevoerd.

Actiehouder

Monteurs ter plaatse

Toetser

Coördinator 1 (fictief), ter plaatse

Afgerond / getoetst

afgerond 14-09-2026, getoetst 14-09-2026

WPI-20260925-DAM-DL-1 · Afgerond · prioriteit kort · termijn 09-10-2026

Bevinding

Gewicht van het zwaarste damwanddeel stond niet in het hijsplan; kraancapaciteit niet aantoonbaar getoetst. (DAM-1.06 · Hijsen)

Verbeteractie

Gewicht per onderdeel in het hijsplan opnemen en vergelijken met de kraancapaciteit vóór kraanopstelling.

Actiehouder

Werkvoorbereider

Toetser

Hoofd Service & Montage

Afgerond / getoetst

afgerond 16-10-2026, getoetst 16-10-2026

WPI-20261002-POM-C1-3 · Afgerond · prioriteit kort · termijn 16-10-2026

Bevinding

Geen gelaatsbescherming gedragen bij spatgevaar. (POM-2.04 · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Gelaatsschermen aanvullen in de montagewagens en het dragen bij afspuiten instrueren.

Actiehouder

Hoofd Service & Montage

Toetser

Coördinator 1 (fictief)

Afgerond / getoetst

afgerond 27-10-2026, getoetst 27-10-2026

WPI-20261002-POM-C1-2 · Afgerond · prioriteit planmatig · termijn 27-11-2026

Bevinding

Geen stuurlijn gebruikt bij het begeleiden van de last. (POM-2.03 · Hijsen)

Verbeteractie

Stuurlijnen in elke montagewagen leggen en het gebruik instrueren bij het start-werkoverleg.

Actiehouder

Hoofd Service & Montage

Toetser

Coördinator 1 (fictief)

Afgerond / getoetst

afgerond 28-10-2026, getoetst 28-10-2026

WPI-20261102-BAN-DL-1 · Afgerond · prioriteit direct · termijn 02-11-2026

Bevinding

Eten of drinken in de werkzone. (BAN-3.06 · Gevaarlijke stoffen en hygiëne)

Verbeteractie

Hygiëneregels opnieuw instrueren in een toolbox; pauzeplek buiten de afzetting aanwijzen.

Actiehouder

Monteurs ter plaatse

Toetser

Directielid (fictief), ter plaatse

Afgerond / getoetst

afgerond 02-11-2026, getoetst 02-11-2026

WPI-20261103-ROO-C1-2 · Afgerond · prioriteit direct · termijn 03-11-2026

Bevinding

Geen mangatwacht aanwezig bij het betreden. (ROO-3.09 · Besloten ruimte en gas)

Verbeteractie

Betreden gestaakt; mangatwacht ingezet en werkvergunning besloten ruimte gecontroleerd vóór verder betreden — ter plaatse uitgevoerd.

Actiehouder

Monteurs ter plaatse

Toetser

Coördinator 1 (fictief), ter plaatse

Afgerond / getoetst

afgerond 03-11-2026, getoetst 03-11-2026

WPI-20261105-DAM-C2-4 · Afgerond · prioriteit direct · termijn 05-11-2026

Bevinding

De 4-gasmeter hing bovenaan de ladder en niet op werkhoogte bij de monteur in het kanaal. (DAM-2.07 · Besloten ruimte en gas)

Verbeteractie

4-gasmeter op werkhoogte aan de borstband dragen en op diepte opnieuw meten vóór verder werken — ter plaatse uitgevoerd.

Actiehouder

Monteur ter plaatse

Toetser

Coördinator 2 (fictief), ter plaatse

Afgerond / getoetst

afgerond 05-11-2026, getoetst 05-11-2026

7. Programma per operationele werkplek

Verplichte WPI's per werkplek tot de peildatum: 15 van 32 uitgevoerd (47%); 2 verplichtingen in de lopende maand tellen nog niet mee. Regel (voorstel procedure 5.5): project langer dan een maand = een WPI in elke kalendermaand met minstens 10 werkdagen projectduur; kort project met risicokenmerk = ten minste één WPI. Projectplanning fictief. ✓ uitgevoerd · ✕ gemist · ○ loopt nog.

Project (fictief)	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	Uitgevoerd
P26-128 Pompen · 26 apr – 14 mei	✓							1 van 1
P26-244 Indraaivijzel · 7 mei – 17 mei	✓							1 van 1
P26-521 Beluchter · 7 mei – 11 mei	✕							0 van 1
P26-535 Dompelpompen · 10 mei – 12 mei	✕							0 van 1
P26-354 Pompen · 2 jun – 14 jun		✓						1 van 1
P26-472 Indraaivijzel · 5 jun – 17 jun		✓						1 van 1
P26-500 Beluchter · 10 jun – 22 aug		✕	✕	✕				0 van 3
P26-379 Roosterreiniger · 17 jun – 10 nov		✓	✕	✕	✕	✕		1 van 5
P26-528 Roosterreiniger · 19 jun – 24 jun		✕						0 van 1
P26-121 Roosterreiniger · 30 jun – 22 jul			✓					1 van 1
P26-514 Slibindikker · 23 jul – 27 jul			✕					0 van 1

Project (fictief)	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	Uitgevoerd
P26-333 Roosterreiniger · 5 aug – 22 aug				✓				1 van 1
P26-556 Roosterreiniger · 2 sep – 13 sep					×			0 van 1
P26-549 Beluchter · 4 sep – 11 sep					×			0 van 1
P26-391 Bandfilter (Bandscreen) · 7 sep – 18 sep					✓			1 van 1
P26-507 Beluchter · 8 sep – 18 okt					×	×		0 van 2
P26-304 Damwand · 11 sep – 25 sep					✓			1 van 1
P26-194 Damwand · 16 sep – 9 okt					✓			1 van 1
P26-542 Dompelpompen · 16 sep – 27 sep					×			0 van 1
P26-436 Pompen · 23 sep – 14 dec						✓	○	1 van 1
P26-168 Damwand · 12 okt – 18 dec						×	✓	1 van 2
P26-446 Indraaivijzel · 19 okt – 23 dec						✓	○	1 van 1
P26-135 Roosterreiniger · 27 okt – 16 nov							✓	1 van 1
P26-156 Bandfilter · 30 okt – 23 dec							✓	1 van 1
Per maand	2/4	3/5	1/4	1/3	3/8	2/5	3/3 +2 ○	**15 van 32**

Projecten zonder enige WPI (9)

Project	Product	Locatie	Looptijd	Risicokenmerk
P26-521	Beluchter	RWZI Voorbeeldstad	07-05-2026 t/m 11-05-2026	hijsen, open water
P26-535	Dompelpompen	RWZI Voorbeeldstad	10-05-2026 t/m 12-05-2026	open water
P26-500	Beluchter	RWZI Voorbeeldstad	10-06-2026 t/m 22-08-2026	—
P26-528	Roosterreiniger	Rioolgemaal Demowijk	19-06-2026 t/m 24-06-2026	open water
P26-514	Slibindikker	Rioolgemaal Demowijk	23-07-2026 t/m 27-07-2026	hijsen

Project	Product	Locatie	Looptijd	Risicokenmerk
P26-556	Roosterreiniger	RWZI Testdorp	02-09-2026 t/m 13-09-2026	hijsen, open water
P26-549	Beluchter	Poldergemaal Proefsluis	04-09-2026 t/m 11-09-2026	hijsen, open water
P26-507	Beluchter	Poldergemaal Proefsluis	08-09-2026 t/m 18-10-2026	hijsen, besloten ruimte, open water
P26-542	Dompelpompen	RWZI Testdorp	16-09-2026 t/m 27-09-2026	hijsen, besloten ruimte, open water

Directie-inspectie per kwartaal

Kwartaal	Directie-inspecties
Q2 2026 (01-05 t/m 30-06, onvolledig)	WPI-20260608-IDV-DL
Q3 2026	WPI-20260925-DAM-DL
Q4 2026 (01-10 t/m 11-11, onvolledig)	WPI-20261102-BAN-DL

Inzet per inspecteur (ondergrens): uitgevoerd van gepland

Inspecteur	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	Totaal
Coördinator 1 (fictief)	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	6/7
Coördinator 2 (fictief)	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	6/7
Directielid (fictief)	·	1/1	·	·	1/1	·	1/1	3/3

VOORBEELD — fictieve data